

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 3 квартал 2019 г.

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Специализированный застройщик "Монолит-58"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО СЗ "Монолит-58"
3	Место нахождения	428018, Респ Чувашская Республика -, город Чебоксары, проспект Московский, д. 17, стр. 1, помещение 3
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	Респ Чувашская Республика -, город Чебоксары, Московский, улица Афанасьева, блок-секц. В,Г, позиция 1
5	Единоличный исполнительный орган	Судуков Эдуард Анатольевич
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1142130005214
7	Дата государственной регистрации	03.04.2014
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2130136045

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА",
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат:
8673EC6E4C15434D5E70CB397804D06B47B67A24
Владелец: Судуков Эдуард
Анатольевич, пр-кт. Московский, 17,
стр.1, 3
Действителен: с 25.10.2019 по 25.10.2020

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Жилой комплекс "Волга Сити", позиция 1В,Г
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Респ Чувашская Республика -, город Чебоксары, Московский, улица Афанасьева, блок-секц. В,Г, позиция 1
3(1)	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	21:01:010202:319
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	12.12.2016, 192-5460-М, 15.12.2019
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.12.2016
3(2)	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	21:01:010202:319
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	26.09.2019, 134/6097-М, 15.12.2022
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	01.10.2019
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	21-01-85-2018, 19.06.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	19.10.2020
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
4(2)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	21-01-26-2019, 09.04.2019
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Чебоксары

4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	19.10.2020
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	115
5.1	жилые помещения	102
5.2	нежилые помещения	13
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	233,31793
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-18
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	215,371446
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	182,932679
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	178,506734
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	1,730276
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	2,695669
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-

10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	54
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	23
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	77
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	21
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	56
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	29.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	8
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	44
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	43
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1

12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	108
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	19.12.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16(1)	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,2
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,2

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	3,1
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,3
3	Норматив безубыточности (Н3)	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020	II квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	100	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	100	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	100	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0	100	0	0	0	0	0	0
	- по плану	-	100	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	100	-	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	0	100	85,71	84	100	0	0	0
	- по плану	-	10	35	75	100	-	-	-
	- фактически	-	10	30	63	100	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно- технического обеспечения (%):	0	0	0	55,56	120	0	0	0
	- по плану	-	-	25	45	75	90	-	100
	- фактически	-	-	-	25	90	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно- технического обеспечения (%):	0	0	0	0	20	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-	100	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Жилой комплекс "Волга Сити", позиция 1В,Г

по адресу: Респ Чувашская Республика -, город Чебоксары, Московский, улица Афанасьева, блок-секц. В,Г, позиция 1

общая площадь: 9112,57

продолжительность строительства: 24 мес.

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн,руб.	Оплачено работ, млн,руб.	Освоено работ, млн,руб.	Остаток к оплате, млн,руб.
1	Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	-	-	-	-	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	0
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	1,9	2,102	1,9	1,9	0
Всего по пункту 1.1		1,9	2,102	1,9	1,9	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,15	0,15	0,15	0,15	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,15	0,15	0,15	0,15	0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	14,61	14,61	14,61	14,61	0
1.2.4	устройство конструкций надземной части	51,97	55,82	44,595	50,21	-5,615
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	18,7	35,2	22,44	30,71	-8,27
1.2.6	устройство кровли	-	3,25	0,968	3,25	-2,282
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	3,29	14,9	9,89	14,9	-5,01

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	1,86	19,32	8,66	13,524	-4,864
1.2.9	монтаж лифтов	-	8,61	6,065	8,61	-2,545
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	1,7	4,36	1,99	3,56	-1,57
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	3,38	8,06	5,2	6,186	-0,986
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,69	3,29	2,5	6,87	-4,37
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1,5	6,35	2,64	2,994	-0,354
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,18	0,96	0,309	0,309	0
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	1,36	-	-	0
1.2.16	устройство внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления	1,37	6,12	1,37	3,321	-1,951
Всего по пункту 1.2		99,55	182,51	121,537	159,354	-37,817
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	0,84	-	-	0
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	2,95	0,35	0,551	-0,201
Всего по пункту 1.3		0	3,79	0,35	0,551	-0,201
Всего по статье 1		101,45	188,402	123,787	161,805	-38,018
2	Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	0

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,24	0,85	0,624	0,669	-0,045
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		0,24	0,85	0,624	0,669	-0,045
3	Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	0,02	0,85	0,06	0,04	0,02
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,25	1,11	0,395	0,395	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,11	0,22	0,11	0,11	0
3.4	авторский надзор	-	0,28	0,11	-	0,11
Всего по статье 3		0,38	2,46	0,675	0,545	0,13
4	Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	0,09	-	-	0
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	0
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	0,47	0,109	0,109	0
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,1	0,79	0,121	0,121	0
4.6	объекты систем газоснабжения	13,59	13,59	13,59	13,59	0
4.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 4		13,69	14,94	13,82	13,82	0

5	Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	1,07	-	-	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	0,32	-	-	0
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
5.5	объекты электросетевого хозяйства	-	0,3	0,0156	0,0156	0
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	0
5.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 5		0	1,69	0,0156	0,0156	0
6	Статья 6, Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>	-	-	-	-	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0
7	Статья 7, Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	-	-	-	-	0
Всего по статье 7		0	0	0	0	0
8	Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	0	-	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0

9	Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	-	-	-	-	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,86	3,48	1,255	1,255	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	0	-	0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	0	-	0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	-	-	0	-	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	3,05	3,05	2,676	2,676	0

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0
9.10	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль	-	-	-	-	0
Всего по статье 9		3,91	6,53	3,931	3,931	0
10	Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
10.1	реклама	0,02	0,1	0,07	-	0,07
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	0,39	0,142	0,142	0
Всего по статье 10		0,02	0,49	0,212	0,142	0,07
Всего		119,69	215,362	143,0646	180,9276	-37,863

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА",
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:

8673EC6E4C15434D5E70CB397804D06B47B67A24

Владелец: Судуков Эдуард

Анатольевич, пр-кт. Московский, 17,
стр.1, 3

Действителен: с 25.10.2019 по 25.10.2020