

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 2 квартал 2019 г.

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Монолит-58"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	"СЗ "Монолит-58"
3	Место нахождения	428018, Чувашия Чувашская Республика -, город Чебоксары, проспект Московский, д. 17, стр. 1, помещение 3
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, Московский, ул Афанасьева, блок-секц. Д, позиция 1
5	Единоличный исполнительный орган	Судуков Эдуард Анатольевич
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1142130005214
7	Дата государственной регистрации	03.04.2014
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2130136045

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА", ПОДПИСАННОГО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения об электронной подписи

Сертификат:
27CBD5021A3200E9BD3557C15830FA1D81839DDE
Владелец: **Судуков Эдуард Анатольевич, пр-кт.Московский, 17, стр.1, 3**
Действителен: с 01.11.2018 по 01.11.2019

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Жилой дом переменной этажности поз. 1 со встроено-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (III этап: б/с Д и автостоянка № 1) в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева г. Чебоксары
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, Московский, ул Афанасьева, блок-секц. Д, позиция 1
3(1)	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	21:01:10202:319
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	12.12.2016, 192-5460-М, 15.12.2019
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.12.2016
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	21-01-27-2019, 11.04.2019
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Чебоксары
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	12.12.2020
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	51
5.1	жилые помещения	45
5.2	нежилые помещения	6
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	95,7
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	95,7
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	32,4
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	31,1
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	1,3
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-

10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	3
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	3
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	04.06.2019
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	6
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	6
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	22
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	6
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	22
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	12.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16(1)	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-

16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,26
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,26

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	3,7
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,3
3	Норматив безубыточности (Н3)	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика	161 341

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта				
		100 квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
	- фактически	100	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	100	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	100	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	100	0	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	380	0	0	0	0
	- по плану	10	40	70	100	-
	- фактически	38	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	0	0	0
	- по плану	-	10	50	70	100
	- фактически	-	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	0	0	0
	- по плану	0	20	70	-	100
	- фактически	15	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0	0	0	0	0
	- по плану	0	-	30	70	100
	- фактически	51	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	151,5	0	0	0	0
	- по плану	20	40	70	80	100
	- фактически	30,3	-	-	-	-
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	01.12.2020
	- фактически	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	12.12.2020
	- фактически	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-	12.06.2021
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Жилой дом переменной этажности поз. 1 со встроено-пристроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и автостоянками (III этап: б/с Д и автостоянка № 1) в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева г. Чебоксары

по адресу: Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, Московский, ул Афанасьева, блок-секц. Д, позиция 1

общая площадь: 4834,11

продолжительность строительства: 15 мес.

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн,руб.	Освоено работ, млн,руб.	Остаток к оплате, млн,руб.
1	Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	-	-	-	-	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	0
1.1.3	мобилизация; бытового городок	-	0,526	0,03	0,03	0
Всего по пункту 1.1		0	0,526	0,03	0,03	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	0,1	0,1	0,1	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	-	0,05	-	0,05	-0,05
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	-	8,69	3,7	8,69	-4,99
1.2.4	устройство конструкций надземной части	-	27,47	1,49	11,54	-10,05
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	17,06	-	-	0
1.2.6	устройство кровли	-	1,61	-	-	0
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	-	6,9	-	-	0
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	-	7,2	-	-	0
1.2.9	монтаж лифтов	-	4,27	-	-	0
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	1,95	1,36	1,36	0
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	3,05	-	-	0
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	-	0,75	-	-	0
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	3,15	-	-	0
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	0,48	-	-	0
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	0,61	-	-	0
1.2.16	устройство внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления	-	2,6	-	-	0
Всего по пункту 1.2		0	85,94	6,65	21,74	-15,09
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	0,24	-	-	0
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	1,08	-	0,71	-0,71
Всего по пункту 1.3		0	1,32	0	0,71	-0,71

Всего по статье 1		0	87,786	6,68	22,48	-15,8
2	Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	0
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	-	0,64	-	-	0
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		0	0,64	0	0	0
3	Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	-	0,66	0,66	0,66	0
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	-	0,57	0,57	0,57	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	-	0,58	0,58	0,58	0
3.4	авторский надзор	-	0,17	-	-	0
Всего по статье 3		0	1,98	1,81	1,81	0
4	Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	0
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	0,24	0,24	0,24	0
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	0,39	-	-	0
4.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	0
4.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 4		0	0,63	0,24	0,24	0
5	Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	0,34	-	-	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	0,34	-	-	0
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
5.5	объекты электросетевого хозяйства	-	0,3	-	-	0
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	0
5.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 5		0	0,98	0	0	0
6	Статья 6, Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>	-	-	-	-	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0
7	Статья 7, Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	-	-	-	-	0
Всего по статье 7		0	0	0	0	0
8	Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-

8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0
9	Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	-	-	-	-	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	-	1,77	0,26	0,26	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	1,49	0,05	0,05	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0
Всего по статье 9		0	3,26	0,31	0,31	0
10	Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
10.1	реклама	-	-	-	-	0
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	0,16	-	-	0
Всего по статье 10		0	0,16	0	0	0
Всего		0	95,436	9,04	24,84	-15,8

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА", ПОДПИСАННОГО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:
27CBD5021A3200E9BD3557C15830FA1D81839DDE
Владелец: **Судуков Эдуард Анатольевич, пр-**

кт.Московский, 17, стр.1, 3

Действителен: с 01.11.2018 по 01.11.2019